

2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	沙田泗盛、樟村家乐福总氮监测仪器、旗岭水站更新改造经费
项目主管部门	东莞市环境监测中心站
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报规范，能积极配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目无上一年绩效评价结果。</p> <p>3、绩效信息公开情况：该项目无上一年绩效评价信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>市级财政年初预算金额(211.40)万元，调整后预算金额(211.40)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(199.12)万元，年初预算执行率为(94.19)%，调整后预算执行率为(94.19)%。</p> <p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>2018年按计划采购沙田泗盛、樟村（家乐福）两个水站总氮仪器各1台；旗岭水站完成建设简易站房、采水管路等基础设施，采购监测水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等仪器设备及辅助设备，均满足国家上收要求，并已验收，交接给国家第三方运维。</p>

	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>年产出监测数据个数2020个, 有利于及时掌握主要区域、重点断面水体的水质状况, 评价水环境变化情况及趋势, 提高水环境管理能力, 为政府治理水环境提供精细化的科学依据和技术手段; 为水环境污染防治和生态保护提供科学、及时、准确的数字依据。</p>
绩效自评 降档或“一票否决”情况	无。
加强预算 绩效管理的建议	<p>一、建议你单位要进一步增强绩效观念, 强化绩效管理, 把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作, 实现绩效管理的制度化、规范化和长效化, 确保以最合理、最有效的方式使用财政资金, 进一步提高财政资金使用效益。</p> <p>二、建议你单位按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》(东财[2018]108号)的要求加强绩效信息公开工作。</p>
<p>备注: 市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期: 2019年08月12日